

## CRONOGRAMA DE OBRA



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² Rua Angelicas , S/N, Jardim de Alah, MATEUS LEME/MG.

Data: 15/01/2025

Item	Código	Banco	Descrição	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
					•						'	<b>'</b>		'	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%											
1.1			CANTEIRO DE OBRAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00%											50,00
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2			FUNDAÇÃO	50,00%	50,00%	6									
3			ESTRUTURA		50,00%		6								
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				50,009	6 45,00%	o o			5,00%			
5			COBERTURA										100,00%		
6			IMPERMEABILIZAÇÃO											100,009	%
7			ESQUADRIAS									100,00%			
8			REVESTIMENTO DE PAREDE								100,00%				
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO									100,00%			
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									100,00%			
11			REVESTIMENTO DE TETO									,	100,00%		
12			PINTURA										,	100,009	%
13			MARMORARIA										100,00%	,	
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										,	100,009	%
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											100,009	
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10,00%	6 10,00%	6 10.00%	6 20,00%						50,009	
17			CLIMATIZAÇÃO		,,.								50,00%	50,009	
18			DADOS E VOZ										50.00%	50.009	%
19			GASES MEDICINAIS										50,00%	50,009	%
20			URBANIZAÇÃO											100,009	%
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES												100,00