




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

CNPJ: 18.715.433/0001

Relatório de Acompanhamento das Atividades Realizadas Através dos Projetos VALE



| Projetos VALE | Status Atual | Ações Já Realizadas | Próximos Passos Planejados | Execução Financeira Acumulada do Projeto | Saldo Restante A Ser Executado | Observações |
|--|--------------|---|--|--|---|---|
| Construção de Espaços de Lazer: Pista de Skate e Quadra Poliesportiva -Mateus Leme | Em andamento | * Houve o processo licitatório com a ordem de serviço para a empresa ganhadora, Elite Construções LTDA, que iniciou a obra da pista de skate, mas existe uma pendência em relação ao licenciamento ambiental por conta de curso d'água. * A obra da quadra ainda aguarda documentação de propriedade do imóvel. | * O licenciamento ambiental da pista de skate está em andamento junto aos órgãos competentes. * A documentação do imóvel da construção da quadra está em fase final de liberação. | R\$ 0,00 | R\$ 1.931.979,61 no contrato com a empresa vencedora e R\$ 7.362.223,54 de saldo total do FDI da Vale | |
| Reforma de 04 Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Mateus Leme | Em andamento | *Execução física das unidades básicas de saúde concluídas. No entanto existe alguns ajustes a serem realizados para que as necessidades sejam atendidas conforme o uso das mesmas. *Dado início aos Projetos em AsBuilt das reformas contemplando as alterações realizado pela Secretaria de Obras. | * Projeto de PCI para cada unidade. | R\$ 1.787.859,06 | R\$ 12.943.186,42 | *Valor do saldo é inteiramente livre, uma vez que todas as ações já foram custeadas, restando os levantamentos que serão realizados pela Secretaria de Obras. |
| Recapeamento em Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas e Rurais – Mateus Leme | Em andamento | * Regularização de sub-leito, execução de base, pavimentação asfáltica, execução de sarjeta, instalação de meio fio e drenagem profunda nas obras de pavimentação e recapeamento. A pavimentação da rota escolar de Varginha e Vivendas do Vale estão em fase final de execução. A drenagem do distrito de Serra Azul está sendo finalizada, para posteriormente prosseguir com o recapeamento. Outras frentes de serviço foram autorizadas pela administração municipal para serem executadas nas rotas escolares dos bairros Atalaia, Paraíso, Tiradentes, Jardim das Mangabeiras e Planalto. * O escopo das obras das pontes e viaduto teve atividades relacionadas à elaboração de projeto e aprovação do projeto do viaduto junto à VLI e ANTT. A empresa ganhadora da licitação já está definida. | * Continuidade da execução do plano de trabalho, com a finalização da drenagem da Rua 32 no bairro Vivendas do Vale e da Rua Getúlio Vargas em Serra Azul. * Finalização da pavimentação dos bairros Jardim das Mangabeiras e Planalto. * Assim que houver a aprovação da VLI e ANTT do projeto do viaduto a ser reconstruído, a empresa ganhadora da licitação já inicia as obras das 2 pontes sobre o Ribeirão Mateus Leme no bairro Central e Santa Cruz e do viaduto sobre a linha férrea, também no bairro Central. | R\$ 25.500.966,13 | R\$ 19.649.411,91 | |
| Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais Municipais | Em andamento | * Manutenção de profissionais de composição da equipe técnica da proteção social básica e especial para de suplementação temporária para expansão dos atendimentos * Contratação de 2 educadores sociais para extensão da execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos | * Manutenção de profissionais de composição da equipe técnica da proteção social básica e especial para de suplementação temporária para expansão dos atendimentos * Aquisição de Materiais Permanentes " conforme estabelecido no cronograma acordado no projeto, já em processo de licitação e compra | R\$ 210.976,64 | R\$ 216.038,63 | |
| Fortalecimento Atenção Primária à Saúde | Em andamento | Foram realizadas as ações conforme prevista em plano de trabalho . Fortalecimento da atenção primária por meio da estruturação e adequação das Unidades de Atenção Primária para formento e qualificação das equipes do município de Mateus Leme : - Custeio de profissionais da Atenção Primária a Saúde (enfermeiro ferista carga horaria de 40 horas , médico clínico 40 horas e tecnico de enfermagem ferista 40 horas) pelo Consorcio Intermunicipal do Medio PAraopeba - ICISMEP . | *Continuidade da execucao do plano de trabalho ,uma vez que foi elaborado para ser executado em 36 meses . | R\$ 634.064,83 | R\$ 7.559,78 | |
| Fortalecimento da Rede Psicossocial (RAPS) | Em andamento | Foram realizadas as ações conforme prevista em plano de trabalho . Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) visando fortalecer e qualificar a oferta e cuidado em saude mental : - Custeio de profissionais da Atenção Psicossocial (RAPS) (psicologo e psiquiatra) pelo Consorcio Intermunicipal do Medio PAraopeba - ICISMEP . | *Continuidade da execucao do plano de trabalho ,uma vez que foi elaborado para ser executado em 36 meses . | R\$ 171.282,17 | R\$ 283.127,01 | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|---|-----------------------|----------------------|--|
| <p>Promove Minas</p> | <p>Em andamento</p> | <p>Foram realizadas as ações conforme prevista em plano de trabalho . Custeio de equipes multidisciplinares para a realização de ações que visam aumentar o gradiente de saúde da população como a oferta de ações de qualificação do acesso as populações em situação de vulnerabilidade social Promoção a saúde , praticas integrativas e complementares (pics) e educação permanente em saúde para organização dos processos de trabalho no territorio : - Custeio de profissionais que compoe a equipe de multiprofissionais de apoio a Atenção Básica (psicologa 20 horas e fisioterapeuta 20 horas) pelo Consorcio Intermunicipal do Medio PAraopeba - ICISMEP .</p> | <p>*Continuidade da execucao do plano de trabalho ,uma vez que foi elaborado para ser executado em 36 meses .</p> | <p>R\$ 156.415,05</p> | <p>R\$ 51.940,25</p> | |
|----------------------|---------------------|---|---|-----------------------|----------------------|--|